

國立臺東專科學校

103 學年度第 2 學期 第 2 次經費稽核委員會(第 1 組)紀錄

開會日期：104 年 05 月 15 日(五)15:30 整

開會地點：本校第 1 會議室(二樓)

主 席：林志明主任

出席人員：重大計畫財務運用組委員林志明主任、張淑芬主任、張禎祐教授(請假)

列席人員：總務處營繕組組長顏世寬

記錄：陳凱蓁

壹、推派主席：經全體委員無異議通過，由林志明委員擔任主席。

貳、主席致詞：(略)

參、討論事項：

案由一 稽核「新興工程公共藝術設置保留款」案，請討論。	(受核單位：總務處)
--------------------------------	------------

說明：

- 一、依本委員會組織規程五條第一項第二款：「校區建築與工程興建計畫、發包及執行等經費運用之事後稽核。」
- 二、依據本校 104 年 04 月 15 日第 1 次經費稽核會議決議辦理。
- 三、抽檢項目：各部門預算計畫補助款，8,530,000 元整。
- 四、計畫代碼：101T5013。
- 五、檢附資料：
 - (一)附件 1-1：新興工程公共藝術設置保留款經費執行明細表。
 - (二)附件 1-2：新興工程公共藝術設置保留款招標文件(紙本)。

建議事項：請總務處公共藝術品完工落成後，於保固期滿前，邀請吳炫三大師蒞校辦理揭幕儀式，並邀請記者參加，透過新聞稿發佈，使藝術品價值有加分效果，亦提升學校知名度。

決議：請總務處依建議事項辦理，本案無異議。

肆、臨時動議：無。

伍、散會(16：20)

國立臺東專科學校103年度經費稽核-抽檢項目執行情形說明表

編號	工程名稱	預算金額 (元)	經費來源	目前進度 (%)	目前支出金額 (元)	總金額(元)	備註
一	新興工程公共藝術設置經費	8,530,000	教育部補助	100%	7,000,000	8,530,000	本案公共藝術分別由[吳炫三工作室]及[張惠蘭+呂沐苙工作室]分別施作，全部已完成並由本校及公共藝術執行小組成員驗收完成，[吳炫三工作室]作品結案資料已提報台東縣政府完成備查，[張惠蘭+呂沐苙工作室]目前製作結案資料送台東縣政府備查中。
	執行項目						
	1. [吳炫三工作室]藝術品	4,200,000	教育部補助	100%	3,990,000	4,200,000	[吳炫三工作室]剩尾款21萬尚未領取，將併保固金辦理。
	2. [張惠蘭+呂沐苙工作室]藝術品	3,790,000	教育部補助	100%	2,653,000	3,790,000	[張惠蘭+呂沐苙工作室]已支付2期，目前，刻正辦理第3期請款中。全部預算預計本年度執行完畢。
	3. 公共藝術招標評比之行政作業費	540,000	教育部補助	100%	58,337	540,000	公共藝術執行小組及評選小組委員出席費、勘驗費、交通費等費用。
	小 計	8,530,000			6,701,337	8,530,000	